

### POZNÁMKA

Veškeré práce a technologické postupy musí být prováděny v souladu s příslušnými normami a vyhláškou platnými v době realizace stavebních prací. Dodavatel stavebních prací musí zajistit a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. V případě vyšší náročnosti prováděných prací bude součástí dodavatelské dokumentace technologický nebo pracovní postup, který bude po dobu provádění k dispozici na stavbě.

Uvnitř budovy plynové kotelny se nachází stávající technologické vybavení, které bude v rámci této projektové dokumentace demontováno.

Technické informace a detailní dílenská dokumentace komínových těles zpracovaná pro realizaci v roce 1987 společností teplotechna Praha, projektový a konstrukční závod Olomouc, ze kterých je patrná celková konstrukce, materiálové složení a technologie výstavby je uložena pro potřeby dodavatele bouracích prací u investora – zadavatele.


#### POZN. 1

Komínové těleso se skládá ze čtyř komínových sopouchů tvořených z dvoumetrových železobetonových dílců s komínovou vložkou SCHIEDEL. Bourací práce budou spočívat v postupné demontáži jednotlivých železobetonových dílců.

#### POZN. 2

Kolem komínového tělesa bude provedeno montážní lešení pro potřeby bouracích prací. Toto lešení bude provedeno po obvodu všech čtyř komínových sopouchů. Poslední patro lešení bude provedeno i mezi těmito sopouchy a to ve výšce cca 2,5 – 3,0 m pod hlavou komínového tělesa (před montáží tohoto patra bude postupně demontován ocelový žebřík vždy dle potřeby). Po odbourání prvních segmentů komínového tělesa bude toto patro posunuto o jedno podlaží dolů. Tento postup se bude opakovat až do úplné demontáže komínového tělesa.

Návrh a statický výpočet lešení bude proveden v rámci dílenské dokumentace vybraným dodavatelem bouracích prací.

ZODPOV. PROJEKTANT ING. RICHARD BÍLEK	VYPRACOVAL PETR PODMAJERSKÝ	KONTROLOVAL PAVEL HERMAN	 <b>ENBRA</b> , a. s. - <i>Projekce</i> Popůvky 404, 664 41 Troubsko IČ: 44015844, DIČ: CZ44015844 tel: 545 321 203, mail: bmo@enbra.cz
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – MEDLÁNKY HUĐCOVA 7, 621 00 BRNO			
AKCE: <b>ODSTRANĚNÍ TECHNOLOGIE A DEMOLICE KOMÍNU PLYNOVÉ KOTELNY JABLOŇOVÁ V BRNĚ – MEDLÁNKÁCH</b>	DATUM 12/2014	STUPEŇ BOURACÍ PRÁCE	FORMÁT 2x4
PROFESE: D.1.1 STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: ---	Č. VÝKRESU: D.1.1.01	Č. ZAKÁZKY 107400093
OBSAH: PŮDORYS KOTELNY			